

Nom du projet: 0

Légende:

- S = sécuritaire
- AC = avertissement de conformité
- AT= arrêt de travaux pour ajustement

Surintendant de chantier:

0

Nom de l'agent de sécurité:

Les opérateurs doivent inspecter leur équipement et remplir son rapport d'inspection


Date:

Inspection	Légende	Note
------------	---------	------

- Fuite au sol (huile moteur, huile frein)
- Pneu (état et usure)
- Jantes (boulonnée et serrées)
- Mâts (vérifier serrage)
- Chaînes (traçage, usure)
- Boyaux (vérifier serrage)
- Tour de direction (vérifier serrage, boulonné)
- Domestique (vérifier serrage)
- Siège (vérifier serrage)
- Plaque signal (visible et indique la capacité de charge)
- Fiche de contact de la batterie (serré et en bon état)
- Électrolytes (vérifier le niveau dans les cellules de la batterie)
- Barrières de la batterie fermées
- Extincteur plein et bien fixé et pas passé date
- Godet bien fixé, barré et non fissuré

Inspection	Légende	Note
------------	---------	------

- Cadran fonctionnel
- Klaxon
- Avertisseur de recul
- Phares, feu
- Volant



E
Fr
Frei
Comm. ...ond bien au manoeuvres

Modèle et marque de la pépine:

Numéro de série: ...rie:

Nom de l'opérateur en



[Empty rectangular box for additional information]