

Nom du projet: 0

Légende:

S = sécuritaire
 AC = avertissement de conformité
 AT= arrêt de travaux pour ajustement

Surintendant de chantier:

0

Nom de l'agent de sécurité:

Les opérateurs doivent inspecter leur machinerie quotidiennement et remplir son rapport d'inspection

Date:

Inspections visuelles

Légende

Note

Fuite au sol (huile moteur, huile frein, huile hydraulique)
 Pneu (état et usure)
 Jantes (boulonnée et aucun de manquant)
 Mâts (vérifier soudures et boulonnage)
 Chaînes (tension adéquate)
 Boyaux hydrauliques (vérifier)
 Raccords hydrauliques (vérifier)
 Toit de protection (vérifier)
 Domestique (vérifier)
 Vérifier la capacité de charge)
 Fils électriques (vérifier et en bonne état)
 Électrique (vérifier la batterie au niveau)
 Barrière (vérifier)
 Extincteur (vérifier fixé et pas passé date)
 Godet bien barré et non fissuré


Inspections de fonction

Légende

Note

Cadrons fonctionnels
 Klaxon
 Avertisseur de recul
 Phares, feux arrière, clignotants
 Volant qui répond

Embrayage
Frein



à manœuvres

Modèle et marque de l'excavatrice:

Numéro de série:

Numéro de machinerie:

Nom de l'opérateur en lettre moulé et signature:

Commentaires: